

Объект капитального строительства Строительство административного здания (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ЛТ-01	« 16.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Монтаж металлических кабельных лотков ЛТ-30 и их крепление к ранее принятым опорам до прокладки кабелей
Конструкция / элемент: Прямой участок 8,00 м: перфорированный стальной лоток 200×50 мм, толщина 1,0 мм, три отрезка 3,00+3,00+2,00 м; два стыка, шесть мест крепления; исполнение соединений по учебной РД
Местоположение: Коридор 203, вдоль оси В между осями 3-5, низ лотка +3,200; ЛТ-30. Опоры и анкера приняты ранее по УЧ-ОП-ЛТ-30 от 14.10.2026
Журналы: Общий журнал УЧ-ОЖ-ЛТ-30: монтаж и операционный контроль 15.10.2026; итоговый осмотр 16.10.2026 перед прокладкой кабелей и последующим закрытием потолка

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-30-ЭМ, лист 14, ЛТ-30: трасса, расчётная нагрузка, узлы стыков и креплений, ПЕ-30; карта монтажа УЧ-КМ-ЛТ-30

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Стальной перфорированный лоток 200×50 мм, толщина 1,0 мм, заводской комплект секций 3,00/3,00/2,00 м с готовыми кромками и защитным покрытием, партия УЧ-ЛП-30; всего 8,00 м — Документ качества УЧ-ДК-ЛП-30 от 14.10.2026 (вымышленный документ)
2. Парные соединительные накладки для стыка встык 200×50 мм, партия УЧ-НК-30; четыре штуки — Документ качества УЧ-ДК-НК-30 от 14.10.2026 (вымышленный документ)
3. Комплекты соединительного крепежа М6×12 (болт, гайка и шайба) по узлу СТ-30, партия УЧ-СМ-30; 16 комплектов — Документ качества УЧ-ДК-СМ-30 от 14.10.2026 (вымышленный документ)
4. Комплекты крепления лотка к опорам М6×16 по узлу КР-30, партия УЧ-КР-30; 12 комплектов — Документ качества УЧ-ДК-КР-30 от 14.10.2026 (вымышленный документ)
5. Проводник ПуГВ 1×6 мм² и наконечники узла ПЕ-30 для защитных соединений, комплект партии УЧ-ПЕ-30 — Комплект документов качества УЧ-ДК-ПЕ-30 от 14.10.2026 (вымышленный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ЛТ-30 от 16.10.2026: границы трассы, отметки, опоры ОП-1-ОП-6 и стыки СТ-1/СТ-2
2. иное приложение: Лист контроля УЧ-ЛК-ЛТ-30 от 16.10.2026: записи монтажа 15.10.2026, крепёж, кромки, защитное покрытие и фото до закрытия
3. лабораторное или иное испытание: Протокол проверки электрической непрерывности защитных соединений УЧ-ПЦ-ЛТ-30 от 16.10.2026 по учебной программе контроля

5. Даты: начала работ «15.10.2026» окончания работ «15.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-30-ЭМ, лист 14, ЛТ-30, узлы СТ-30/КР-30/ПЕ-30 и учебная карта монтажа; СП 76.13330.2016, пп. 6.3.2.1–6.3.2.2, 6.3.2.6, 6.4.1.20–6.4.1.21; ГОСТ Р 52868-2021 — требования и методы испытаний систем кабельных лотков. Размеры, крепёж, шаг и нагрузка заданы учебной РД, не являются универсальными нормами. Образец не представляет конкретный серийный артикул изготовителя.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Прокладка кабелей на ЛТ-30 по УЧ-30-ЭМ после предусмотренного контроля защитных соединений, без перегрузки системы. Закрытие подвесного потолка — после отдельной проверки кабелей и остальных скрываемых работ

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Объект, документы, материалы и результаты вымышлены. Трасса и предъявленный этап: Трасса, начало и конец сверены со схемой УЧ-ИС-ЛТ-30 от 16.10.2026. Предъявлены пустые металлические лотки, их соединения и крепление к ранее принятым опорам; кабелей, крышек и потолка ещё нет; Лоток и соединения секций: Общая длина 8,00 м. Два стыка СТ-1/СТ-2 на 3,00/6,00 м от начала; на каждом две накладки и восемь комплектов М6×12, всего

четыре накладки и 16 комплектов. Головки обращены внутрь лотка, острые выступы в зоне кабелей отсутствуют; Опоры и крепления: Опоры и анкеры приняты по УЧ-ОП-ЛТ-30 от 14.10.2026; их несущая способность и расчётная нагрузка заданы РД. Проверены все шесть мест крепления лотка, всего 12 комплектов М6×16. Подтяжка и фиксация выполнены по учебной карте монтажа. Позиции опор: ОП-1 — 0,25 м от начала ЛТ-30; ОП-2 — 1,75 м от начала ЛТ-30; ОП-3 — 3,25 м от начала ЛТ-30; ОП-4 — 4,75 м от начала ЛТ-30; ОП-5 — 6,25 м от начала ЛТ-30; ОП-6 — 7,75 м от начала ЛТ-30; Геометрия и состояние: Контроль отметки низа лотка: ОП-1: +3,202 м, отклонение +2 мм; ОП-3: +3,201 м, отклонение +1 мм; ОП-6: +3,203 м, отклонение +3 мм. Проверены заводские кромки и защитное покрытие всех трёх секций: заусенцев, острых краёв и видимых повреждений нет. Резка на объекте не выполнялась; Защитные соединения: Выполнены предусмотренные РД перемычки и присоединение ПЕ-30 проводником ПуГВ 1×6 мм². Учебный протокол УЧ-ПЦ-ЛТ-30 от 16.10.2026 относится к этому участку; результаты проверки электрической непрерывности приведены в протоколе. Визуальный осмотр и этот АОСР его не заменяют; Документы и границы нагрузки: Материалы сверены с документами качества от 14.10.2026; монтаж и операционный контроль 15.10.2026, итоговый осмотр 16.10.2026 до потери доступа. Акт не устанавливает допустимую нагрузку испытанием и не подтверждает огнестойкость кабельной линии; Следующая работа: Разрешена прокладка кабелей на ЛТ-30 по УЧ-30-ЭМ без перегрузки и изменения опор. Обшивка потолка этим актом не разрешается: кабели и другие скрываемые работы ещё требуют своего контроля. Опоры и анкеры приняты ранее, данным актом повторно не принимаются. В ЛТ-30 кабелей пока нет. Три приложения только перечислены, отдельных файлов приложений в PDF нет. Для своего объекта нужны настоящие РД, документы на систему и партии, записи и протоколы. Шаг 1,50 м, допуски, число и размер крепежа и сечение защитного проводника относятся только к учебному решению; этот акт не заменяет расчёт нагрузки, проверку электрической непрерывности и подтверждения огнестойкости ОКЛ. Ливневые железобетонные лотки, кабельная канализация и огнезаделка проходок имеют другой предмет. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ЛТ-30 от 16.10.2026: границы трассы, отметки, опоры ОП-1-ОП-6 и стыки СТ-1/СТ-2
- 2. иное приложение: Лист контроля УЧ-ЛК-ЛТ-30 от 16.10.2026: записи монтажа 15.10.2026, крепёж, кромки, защитное покрытие и фото до закрытия
- 3. лабораторное или иное испытание: Протокол проверки электрической непрерывности защитных соединений УЧ-ПЦ-ЛТ-30 от 16.10.2026 по учебной программе контроля

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)