

Объект капитального строительства	Строительство административного здания (учебный объект) Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик» Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ЗД-01	« 11.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Монтазов М.М., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебный монтаж», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный монтаж»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Установка и закрепление закладной детали ЗД-1 в фундаменте Ф-20 до бетонирования

Конструкция / элемент: ЗД-1, 1 шт.: пластина 200×160×10 мм из стали С245; 4 заводских анкера Ø12 А500С с длиной заделываемой части 250 мм по УЧ-20-КЖ, лист 9, узел ЗД-1

Местоположение: Фундамент Ф-20, пересечение осей Б/2; проектный верх пластины –0,100; размеры фундамента 600×600×500 мм, верх –0,100, низ –0,600

Журналы: Общий журнал УЧ-ОЖ-ЗД-01: установка и операционный контроль 10.10.2026; освидетельствование 11.10.2026 до заливки

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-20-КЖ, лист 9, узел ЗД-1, спецификация и перечень скрытых работ; учебный ППР УЧ-ППР-ЗД-01

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Заводское закладное изделие ЗД-1, 1 шт., пластина С245 и 4 анкера Ø12 А500С, партия УЧ-ЗД-01 — Паспорт качества изделия УЧ-ПК-ЗД-01 от 08.10.2026, с документами материалов и заводского контроля по учебной РД (вымышленные документы)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема положения ЗД-1 УЧ-ИС-ЗД-01 от 11.10.2026

2. иное приложение: Лист инструментального контроля ЗД-1 УЧ-ИЗ-ЗД-01 от 11.10.2026

3. иное приложение: Протокол заводского контроля сварных соединений ЗД-1 УЧ-КС-ЗД-01 от 08.10.2026

4. иное приложение: АОСР на армирование Ф-20 УЧ-АР-Ф20 от 09.10.2026

5. Даты: начала работ «10.10.2026» окончания работ «10.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-20-КЖ, лист 9, узел ЗД-1; СП 70.13330.2012, пп. 5.3.4, 5.16.2, 5.16.8, 5.16.18 в редакции, применимой на 11.10.2026; ГОСТ Р 57997-2017 в части заводских изделий и их контроля; ППР УЧ-ППР-ЗД-01. Размеры и численные критерии заданы учебной РД и не заменяют проект другого объекта.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Бетонирование фундамента Ф-20 по УЧ-20-КЖ, лист 9, после подтверждения готовности армирования, опалубки и остальных предусмотренных скрытых работ; сохранить положение ЗД-1 при укладке и уплотнении смеси

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Объект, изделия, документы и результаты вымышлены. Армирование Ф-20 предъявлено 09.10.2026 отдельным АОСР; установка ЗД-1 выполнена 10.10.2026.

Освидетельствование 11.10.2026 до заливки; участники уведомлены по согласованному порядку.

Марка и состав: Марка, размеры, 4 анкера и документы заводского контроля сверены с УЧ-20-КЖ, лист 9, узел ЗД-1; Положение в плане: По Х: +2 мм; по Y: –1 мм; измерено относительно разбивочных осей, отражено на схеме; Отметка и наклон: Верх пластины –0,101; отклонение –1 мм; разность отметок углов 0,5 мм, инструментальный контроль; Закрепление и доступность: Кондуктор закреплён, смещение не выявлено; анкера и заводские соединения доступны до заливки,

рабочая арматура не приваривалась; Состояние изделия: Ржавчины, инея, наледи, бетона, окалины и масла не выявлено; покрытие на заделываемые анкера не наносилось по учебному узлу. Заводские анкера и сварные соединения приняты по паспорту и протоколу до установки; на площадке изделие к рабочей арматуре не приваривалось. Положения, отметки, фиксация и состояние проверены после установки. Верх пластины расположен у проектной поверхности фундамента, анкера будут скрыты бетоном; на дату осмотра бетон не уложен. Кондуктор временный и не входит в состав постоянной закладной. Контроль закрепления не означает пробное нагружение или испытание анкеров на вырыв. Числа ± 3 мм, ± 2 мм и 1 мм относятся к учебной РД, не являются универсальными допусками СП. Этот акт не подтверждает опалубку, весь арматурный каркас, качество будущего бетона, готовый фундамент или последующую сварку конструкций к пластине. Бетонирование допускается после оформления всей предусмотренной готовности; после заливки положение открытой поверхности и состояние изделия контролируют для следующего этапа. Защитное покрытие заделываемых частей в учебном узле не предусмотрено; решение другого объекта берут из РД. Четыре вымышленных приложения только перечислены, отдельные файлы в скачивание не входят. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема положения ЗД-1 УЧ-ИС-ЗД-01 от 11.10.2026
- 2. иное приложение: Лист инструментального контроля ЗД-1 УЧ-ИЗ-ЗД-01 от 11.10.2026
- 3. иное приложение: Протокол заводского контроля сварных соединений ЗД-1 УЧ-КС-ЗД-01 от 08.10.2026
- 4. иное приложение: АОСР на армирование Ф-20 УЧ-АР-Ф20 от 09.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	Монтажов М.М. (фамилия, инициалы)	(подпись)