

Акт № УЧ-КД-01

пролива дренажа системы кондиционирования

г. Примерный · 12.10.2026

Объект: Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1 (вымышленный объект)

Система: Самотёчный отвод конденсата от внутренних блоков K1.01 и K1.02 системы кондиционирования K1

Рабочая документация: УЧ-ОВ-K1, лист 5, схема КД-1; ООО «Учебный проектировщик» (вымышленные сведения)

Предъявленный и проверенный объём: Две открытые самотёчные ветви от поддонов K1.01 и K1.02 до указанных выпусков. Насосы, автоматика, холодильный контур и остальные ветви не проверялись.

Участники проверки

Представитель застройщика / технического заказчика: ООО «Учебный заказчик», инженер Примеров П. П. (вымышленные сведения)

Представитель лица, осуществляющего строительство: ООО «Учебный подрядчик», производитель работ Образцов О. О. (вымышленные сведения)

Представитель монтажной организации: ООО «Учебный монтаж», инженер Учебный У. У. (вымышленные сведения)

Способ и результаты пролива

Подача воды в местах сбора конденсата с осмотром стенок трубопроводов и соединений. Продолжительность, место наблюдения отвода воды и результат по каждой точке приведены отдельно.

Точка 1. Поддон внутреннего блока K1.01, кабинет 201

Участок: Ветвь КД-1.1, труба ПВХ 32 мм по учебной РД

Место отвода воды: Выпуск В1 через предусмотренный проектом гидрозатвор в сеть K1; поступление воды наблюдалось

Продолжительность: 3 мин	Течи не обнаружены	Отвод воды наблюдался
--------------------------	--------------------	-----------------------

Пояснение: Пролив выполнен в месте сбора конденсата; осмотрены открытые стенки трубы и соединения ветви.

Точка 2. Поддон внутреннего блока K1.02, кабинет 202

Участок: Ветвь КД-1.2, труба ПВХ 32 мм по учебной РД

Место отвода воды: Выпуск В2 через предусмотренный проектом гидрозатвор в сеть K1; поступление воды наблюдалось

Продолжительность: 3 мин	Течи не обнаружены	Отвод воды наблюдался
--------------------------	--------------------	-----------------------

Пояснение: Самостоятельная точка пролива; результат не распространяется на непроверенные участки.

Решение по результатам проверки

По перечисленным точкам пролив выполнен, течи не обнаружены, отвод воды наблюдался. Испытание признано выдержанным в указанном проверенном объёме.

Замечания и ограничения: УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Объект, участники, чертежи и результаты вымышлены. Все подписи пустые. Вывод относится только к двум перечисленным ветвям; это не приёмка всей системы кондиционирования. Диаметр, способ подключения и состав проверки заданы учебной РД, не являются универсальными требованиями.

Рабочая форма фиксации пролива отвода конденсата по п. 7.5.1 СП 73.13330.2016. Состав и применимость документа сверяют с проектом и требованиями участников. Вывод относится только к названным точкам и участкам; не подтверждает испытание холодильного контура, насосов, автоматики или приёмку всей системы кондиционирования.

Представитель застройщика / технического заказчика: ООО «Учебный заказчик», инженер
Примеров П. П. (вымышленные сведения)

Подпись

Представитель лица, осуществляющего строительство: ООО «Учебный подрядчик»,
производитель работ Образцов О. О. (вымышленные сведения)

Подпись

Представитель монтажной организации: ООО «Учебный монтаж», инженер Учебный У. У.
(вымышленные сведения)

Подпись