

Объект капитального строительства	Строительство административного здания (учебный объект) Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик» Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-АК-01	« 09.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Защитин З.З., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебная защита», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебная защита»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Огрунтовка стальных колонн К-1–К-3 и опорных узлов участка АК-1 перед нанесением покрывного антикоррозионного материала

Конструкция / элемент: Законченное грунтовочное покрытие двухкомпонентным эпоксидным грунтом «Учебный ЭП-ГР»; площадь 24,00 м² по ведомости поверхностей УЧ-18-КМ, лист 12; сухая толщина по учебной РД 40–60 мкм

Местоположение: Первый этаж, колонны по оси А на осях 1–3, отметки от +0,000 до +3,000, включая опорные узлы; границы АК-1 по УЧ-18-КМ, лист 12, узел АК-1

Журналы: Журнал антикоррозионных работ УЧ-Ж-АК-01: подготовка и грунтование 08.10.2026, условия и выдержка 08–09.10.2026, контроль 09.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-18-КМ, лист 12, узел АК-1, ведомость площадей и перечень скрытых работ; учебная система защиты и критерии контроля

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Основа двухкомпонентного эпоксидного грунта «Учебный ЭП-ГР», партия УЧ-ЭП-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-ЭП-01 от 07.10.2026; техкарта системы УЧ-ТК-АК-01 (учебные документы)

2. Отвердитель комплекта «Учебный ЭП-ГР», партия УЧ-ОТ-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-ОТ-01 от 07.10.2026; техкарта системы УЧ-ТК-АК-01 (учебные документы)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка АК-1 УЧ-ИС-АК-01 от 09.10.2026

2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля сухой толщины грунтовочного покрытия УЧ-ПР-АК-01 от 09.10.2026

3. иное приложение: Лист контроля условий нанесения, выдержки и состояния покрытия УЧ-КК-АК-01 от 09.10.2026

4. иное приложение: АОСР на подготовленную поверхность АК-1 УЧ-ОС-АК-01 от 08.10.2026, 08:30, до грунтования

5. Даты: начала работ «08.10.2026» окончания работ «08.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-18-КМ, лист 12, узел АК-1 и перечень скрытых работ; СП 72.13330.2016 с изменением № 1, разделы 5.1, 6, пп. 19.3.2–19.3.5 (в применимой части); учебная техкарта УЧ-ТК-АК-01. Система, толщина, режим и критерии заданы учебной РД и техкартой, не являются универсальными нормативными значениями.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Нанесение совместимого покрывного материала «Учебный АК-ПК» по принятому грунтовочному покрытию участка АК-1 в межслойном интервале 24–48 ч при +20±2 °С по УЧ-18-КМ, лист 12 и учебной техкарте УЧ-ТК-АК-01

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все сведения, материалы и документы вымышлены. Уведомление заказчика УЧ-УВ-АК-01 от 02.10.2026 о датах и времени освидетельствования подготовки 08.10.2026 в 08:30 и грунтовочного покрытия 09.10.2026 в 11:00. Подготовленная поверхность принята отдельным АОСР 08.10.2026 в 08:30. Грунтование выполнено 08.10.2026 с 09:00 до 11:00; компоненты смешаны по

учебной техкарте. При нанесении: воздух +20 °С, относительная влажность 50%, поверхность +21 °С, точка росы +9,3 °С; поверхность сухая, без конденсата. Выдержка 24 ч от окончания нанесения до осмотра 09.10.2026 в 11:00 при +20±2 °С, RH45-55%; интервал следующего покрытия по учебной техкарте 24-48 ч при +20±2 °С. Контроль сухой толщины магнитным толщиномером после проверки на контрольной пластине: 48 / 50 / 52 / 47 / 49 / 51 / 50 / 53 / 54 / 49 / 51 / 52 / 48 / 52 / 54 мкм; 15 измерений в пяти зонах по три, минимум 47, максимум 54, среднее 50,7 мкм при критерии РД 40-60 мкм. Контрольные зоны по схеме УЧ-ИС-АК-01: Зона 1 — К-1, отметка +0,500; Зона 2 — К-2, отметка +1,500; Зона 3 — К-3, отметка +2,500; Зона 4 — Опорный узел К-1; Зона 5 — Опорный узел К-3. Результаты скорректированы на профиль поверхности по учебной методике. Покрытие сплошное, без пропусков, пузырей и отслоений; выдержка и готовность к следующему материалу подтверждены листом контроля. Покрывной слой не нанесён. Акт относится только к грунтовочному покрытию АК-1, не подтверждает итоговую толщину и приёмку всей системы. Параметры не являются проектом другого объекта. Четыре перечисленных приложения в PDF не включены. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка АК-1 УЧ-ИС-АК-01 от 09.10.2026
- 2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля сухой толщины грунтовочного покрытия УЧ-ПР-АК-01 от 09.10.2026
- 3. иное приложение: Лист контроля условий нанесения, выдержки и состояния покрытия УЧ-КК-АК-01 от 09.10.2026
- 4. иное приложение: АОСР на подготовленную поверхность АК-1 УЧ-ОС-АК-01 от 08.10.2026, 08:30, до грунтования

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию

Защитин З.З.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)