

Объект капитального строительства Строительство жилого дома (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ОЗ-02	« 06.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Обратная засыпка траншеи В1 песчаным грунтом с уплотнением, слой № 2; длина участка 20 м, объём слоя 4 м³
Конструкция / элемент: Траншея наружной сети водоснабжения В1, слой обратной засыпки № 2
Местоположение: ПК 0+10-ПК 0+30, отметки слоя от -0,800 до -0,600
Журналы: Общий журнал работ, запись УЧ-31 от 05.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-04-НВ, лист 6, разрез Т-1 и схема послойной засыпки (учебное обозначение)
Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Песчаный грунт для обратной засыпки, учебная партия УЧ-ГР-08 — Документ о характеристиках грунта УЧ-ДГ-08 от 30.09.2026 (учебный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ОЗ-02 от 05.10.2026
2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля уплотнения УЧ-ПЛ-ОЗ-02 от 06.10.2026, слой № 2, ПК 0+10-ПК 0+30

5. Даты: начала работ «04.10.2026» окончания работ «05.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

Рабочая документация УЧ-04-НВ, лист 6, разрез Т-1; СП 45.13330.2017, раздел 7 (в редакции, применимой на дату работ).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Устройство следующего слоя обратной засыпки на ПК 0+10-ПК 0+30 по УЧ-04-НВ, лист 6, с контролем по РД

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все данные и документы вымышлены. Слой № 2 выше защитной присыпки трубы: ширина 1 м, толщина после уплотнения 0,20 м. Коэффициент уплотнения по учебному проекту 0,95; минимум по протоколу 0,97. Это не нормы для других объектов. Ранее скрытые работы и испытания трубы оформляют отдельно. Акт не подтверждает всю засыпку или приёмку сети. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ОЗ-02 от 05.10.2026
2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля уплотнения УЧ-ПЛ-ОЗ-02 от 06.10.2026, слой № 2, ПК 0+10-ПК 0+30

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)