

Объект капитального строительства	Строительство административного здания (учебный объект) Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик» Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-КК-01	« 07.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Инженер Чертежов Ч.Ч., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебный проектировщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленные сведения)

(при привлечении для проверки соответствия работ проектной документации: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Кирпичная кладка нижнего участка стены КК1 и установка сетки СК1 в открытом шве перед 6-м рядом

Конструкция / элемент: Стена КК1: 5 рядов, длина 4,00 м, толщина 250 мм, высота 385 мм

Местоположение: Ось А, между осями 1-2; низ +0,000, верх кирпича +0,385; сетка СК1 над 5-м рядом

Журналы: Общий журнал работ, записи УЧ-КК-01/02 от 06-07.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-09-КР, лист 6, стена КК1, узел СК1 (учебные обозначения)

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Кирпич керамический полнотелый 1НФ, М150, 250×120×65 мм, партия УЧ-КР-01 — Паспорт УЧ-ПК-КР-01 от 05.10.2026, ГОСТ 530-2012

2. Раствор кладочный М100, партия УЧ-РС-01 — Документ качества УЧ-ПК-РС-01 от 06.10.2026, ГОСТ Р 58766-2019

3. Сетка стальная СК1, диаметр 4 мм, ячейка 50×50 мм, партия УЧ-СК-01 — Паспорт УЧ-ПК-СК-01 от 05.10.2026, по учебному узлу СК1

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема КК1 УЧ-ИС-КК-01 от 07.10.2026

2. иное приложение: Акт осмотра и обмеров КК1/СК1 УЧ-ОСМ-КК-01 от 07.10.2026

5. Даты: начала работ «06.10.2026» окончания работ «07.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-09-КР, лист 6; СП 70.13330.2012, п. 9.2.14, 9.18.1-9.18.3 (в применимой редакции).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Закрытие проверенной сетки СК1 раствором и кладка 6-го ряда КК1 по УЧ-09-КР, лист 6

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Данные вымышлены. Основание принято: УЧ-ОСН-КК-01 от 05.10.2026.

Контроль 07.10.2026: геометрия, перевязка и заполнение швов участка по РД; открытая сетка СК1 осмотрена до 6-го ряда. РД задаёт шов с сеткой 12 мм; окончательное заполнение контролируют при закрытии. Другие скрытые сетки, вся стена и фактическая прочность раствора этим актом не приняты. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема КК1 УЧ-ИС-КК-01 от 07.10.2026

2. иное приложение: Акт осмотра и обмеров КК1/СК1 УЧ-ОСМ-КК-01 от 07.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
подготовку проектной документации

Чертежов Ч.Ч.

(фамилия, инициалы)

(подпись)