

Объект капитального строительства Строительство административного здания (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ОП-01	« 16.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Огнестойкая заделка кабельной проходки ОП-29 системой ДКС Vulcan на основе пены DN1204 с защитой кабелей герметиком DS1202

Конструкция / элемент: Одна проходка через железобетонную стену 200 мм: стальная гильза Ø108×4 мм, внутренний Ø100 мм, длина 210 мм; два кабеля АВВГ 4×10-1; глубина пены 210 мм, защитный слой на четырёх участках кабелей по обе стороны

Местоположение: Технические кабельные помещения 201-202, стена по оси В у оси 3, ось проходки +2,400; узел ОП-29. Гильза, её сопряжение со стеной и прокладка кабелей приняты ранее по УЧ-ГЛ-29 от 09.10.2026

Журналы: Общий журнал УЧ-ОЖ-ОП-29: заполнение и нанесение герметика 10.10.2026, операционный контроль до закрытия; окончательный осмотр после высыхания 16.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-29-ЭМ, лист 12, узел ОП-29: привязки, гильза и кабели, система DN/DS, требование IET 180, порядок контроля и доступ после монтажа короба

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Двухкомпонентная графитовая огнезащитная пена ДКС DN1204, партия УЧ-DN-29 — Документ качества УЧ-ДК-DN-29 от 09.10.2026 (вымышленный документ)

2. Огнестойкий акриловый герметик ДКС DS1202, партия УЧ-DS-29 — Документ качества УЧ-ДК-DS-29 от 09.10.2026 (вымышленный документ)

3. Маркировочная табличка ДКС DM1202 для ОП-29, партия УЧ-DM-29 — Документ качества УЧ-ДК-DM-29 от 09.10.2026 (вымышленный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ОП-29 от 16.10.2026 с привязками гильзы, кабелей, защищённых участков и контрольных точек

2. иное приложение: Лист контроля УЧ-ЛК-ОП-29 от 16.10.2026: записи операционного контроля 10.10.2026, методика и результаты контроля сухого покрытия, фото до закрытия и при осмотре

3. иное приложение: Лист сопоставления УЧ-ПС-ОП-29 от 09.10.2026: учебная РД, область применения системы DN/DS, вымышленная ссылка УЧ-СО-ОП-29 на документы соответствия; реальным сертификатом не является

5. Даты: начала работ «10.10.2026» окончания работ «10.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-29-ЭМ, лист 12, узел ОП-29; часть 7 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ; СП 76.13330.2016, п. 6.4.1.25; ГОСТ Р 53310-2009 — требования и методы огневых испытаний; ТРМ ДКС 0008-2015 с изменениями № 1-4, последнее с 01.09.2025: пп. 5.1, 5.3-5.6, 5.8, 6.1-6.2.

Параметры и подтверждения системы сверяют для своего узла; огневое испытание этим актом не выполнялось.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Монтаж съёмного декоративного короба по УЧ-29-ЭМ с ревизионным доступом к ОП-29, маркировке и всем защищённым участкам кабелей, без повреждения заделки и изменения состава кабелей

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Объект, реквизиты, документы и результаты вымышлены. Монтаж и нанесение герметика 10.10.2026, осмотр после высыхания 16.10.2026. Проходка и границы: Технические кабельные помещения 201-202, ось проходки +2,400; тип стены и узел УЧ-29-ЭМ, лист 12, сверены. IET 180 — требование учебной РД к системе, не результат огневого испытания этим актом; Гильза и кабели до заполнения: 10.10.2026 проверены гильза, её сопряжение со стеной и принятая ранее прокладка линий КЛ-29.1/КЛ-29.2 по акту УЧ-ГЛ-29 от 09.10.2026; оболочки без видимых повреждений, поверхности очищены, опоры кабелей выполнены по РД; Заполнение кабелями: $2 \times 22^2 / 100^2 \times 100 = 9,68\%$; суммарная площадь кабелей 760,27 мм², площадь сечения

гильзы 7853,98 мм². Лотка и пучков иных кабелей в ОП-29 нет; Материалы и условия: Перед работой 10.10.2026 сверены партии УЧ-DN-29/УЧ-DS-29 и документы качества от 09.10.2026, срок хранения по маркировке; в учебном листе зафиксированы +20 °С и влажность 55%, срок хранения не истёк; Глубина и сплошность пены: Операционный контроль 10.10.2026: последовательное заполнение гильзы и пространства вокруг обоих кабелей, контрольные глубины 210/210/210 мм по схеме и записям до закрытия. После отверждения пена подрезана; при осмотре торцов 16.10.2026 просветов, трещин и отслоений не выявлено; Защита кабелей герметиком: Герметик нанесён 10.10.2026. По листу контроля 16.10.2026 с методикой учебной РД: КТ-1 — КЛ-29.1, сторона помещения 201: сухой слой 3,2 мм, защищённая длина 310 мм; КТ-2 — КЛ-29.1, сторона помещения 202: сухой слой 3,1 мм, защищённая длина 315 мм; КТ-3 — КЛ-29.2, сторона помещения 201: сухой слой 3,3 мм, защищённая длина 310 мм; КТ-4 — КЛ-29.2, сторона помещения 202: сухой слой 3,2 мм, защищённая длина 320 мм; суммарная защищённая длина 1,255 м. Покрытие высохло, непрерывно, без видимых трещин и отслоений; Маркировка и последующая работа: Табличка с обозначением узла, системой и датой работ установлена. Допускается монтаж предусмотренного РД съёмного декоративного короба с ревизионным доступом; торцы проходки, табличка и покрытые участки кабелей остаются доступны для осмотра. Гильза, её сопряжение со стеной и прокладка кабелей приняты ранее, этим актом повторно не освидетельствуются. ИЕТ 180 — требование учебной РД к выбранной системе, не установленный этим актом предел огнестойкости: акт не заменяет сертификат и протокол огневых испытаний. Три приложения только перечислены, их отдельных файлов в PDF нет. Для реального объекта нужны настоящие документы соответствия и проверка области применения на весь узел; учебные ссылки не подходят. Это не акт огнезащитной окраски кабельной трассы, не огнезащита стали или древесины и не приёмка системы противопожарной защиты. Полимерных труб, лотка и линий СПЗ в ОП-29 нет; изменение кабелей требует восстановления заделки по документации системы. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ОП-29 от 16.10.2026 с привязками гильзы, кабелей, защищённых участков и контрольных точек
- 2. иное приложение: Лист контроля УЧ-ЛК-ОП-29 от 16.10.2026: записи операционного контроля 10.10.2026, методика и результаты контроля сухого покрытия, фото до закрытия и при осмотре
- 3. иное приложение: Лист сопоставления УЧ-ПС-ОП-29 от 09.10.2026: учебная РД, область применения системы DN/DS, вымышленная ссылка УЧ-СО-ОП-29 на документы соответствия; реальным сертификатом не является

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)