

Объект капитального строительства Строительство склада (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ЩП-01	« 12.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Устройство и уплотнение щебёночного основания ЩП-22 под фундамент Ф-22 до бетонной подготовки

Конструкция / элемент: Щебёночная подготовка ЩП-22: 6,00×4,00 м, площадь 24,00 м²; один уплотнённый слой толщиной 300 мм, объём 7,20 м³

Местоположение: Под фундамент Ф-22, оси 1-2 / А-Б; низ слоя –1,500, верх –1,200

Журналы: Общий журнал УЧ-ОЖ-Щ22: устройство, уплотнение, испытания и восстановление мест отбора 11.10.2026; освидетельствование 12.10.2026 до бетонной подготовки

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-22-КЖ, лист 4, узел ЩП-22, перечень скрытых работ и схема контроля Т1-Т3

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Щебень из гранита, фракция 20–40 мм, М1200, F300, И1, партия УЧ-ЩЕБ-22 по учебной РД — Документ о качестве УЧ-ДК-Щ22 от 08.10.2026, ГОСТ 8267-93, с показателями партии (вымышленный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема ЩП-22 УЧ-ИС-Щ22-01 от 12.10.2026, границы, отметки и точки Т1-Т3

2. лабораторное или иное испытание: Протокол полевого определения плотности УЧ-ПР-Щ22-01 от 11.10.2026, метод замещения объёма по ГОСТ Р 70260-2022 и влажность по ГОСТ 5180-2015, точки Т1-Т3

3. иное приложение: Протокол опытного уплотнения УЧ-ОУ-Щ22-01 от 09.10.2026

5. Даты: начала работ «11.10.2026» окончания работ «11.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-22-КЖ, лист 4, узел ЩП-22; СП 45.13330.2017, п. 11.42, пп. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.5, 17.1.13 и приложение Н в редакции, применимой на 12.10.2026; ГОСТ Р 70260-2022, ГОСТ 5180-2015; ГОСТ 8267-93 для применённого щебня. Геометрия и плотность сухого грунта не ниже 1,70 т/м³ заданы учебной РД.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Устройство бетонной подготовки БП-22 по УЧ-22-КЖ, лист 4, после подтверждения готовности остальных предусмотренных работ; сохранять состояние принятого основания

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Объект, документы и результаты вымышлены. Природное основание принято отдельным актом УЧ-ОСН-Щ22 от 09.10.2026 до отсыпки. Щебёночный слой выполнен и испытан 11.10.2026, осмотрен 12.10.2026. Участники уведомлены по согласованному порядку. Организация и технология работ: ППР УЧ-ППР-Щ22-01; он не заменяет РД УЧ-22-КЖ. Материал: Партия УЧ-ЩЕБ-22, документ качества УЧ-ДК-Щ22 от 08.10.2026, ГОСТ 8267-93; материал и показатели сверены с РД; Геометрия и отметки: Границы в осях 1-2 / А-Б, размеры 6,00×4,00 м, толщина 300 мм; верх в углах и центре –1,200; схема УЧ-ИС-Щ22-01; Уплотнение: Т1: $\rho_d=1,72$ т/м³; Т2: $\rho_d=1,73$ т/м³; Т3: $\rho_d=1,71$ т/м³; протокол УЧ-ПР-Щ22-01 от 11.10.2026, точки и глубины привязаны к схеме; лунки глубиной 200 мм в слое 300 мм; Технология и восстановление: Виброплита и режим по УЧ-ОУ-Щ22-01 от 09.10.2026; после испытаний лунки заполнены тем же материалом и доуплотнены по ППР; контроль восстановления зафиксирован в журнале 11.10.2026; Состояние перед скрытием: Осмотр 12.10.2026: мусор, загрязнение грунтом, размыв, колеи и промерзание не выявлены; бетонная подготовка ещё не уложена. В протоколе Т1/Т2/Т3: масса извлечённого влажного грунта 35,09/35,29/34,88 кг; объём лунки после поправки на пластину по 20,00 л; влажность по 2,0%; $\rho_d=\rho/(1+w)$, w в долях единицы. Выработки глубиной 200 мм полностью расположены в слое 300 мм; восстановление и его контроль записаны в журнале до осмотра. Число точек, режим, толщина и требуемая сухая плотность 1,70 т/м³ относятся к учебной РД, не являются универсальными

нормами. Насыпная плотность для доставки не подтверждает плотность выполненного слоя. Коэффициент К по ГОСТ 22733-2016 не определялся: чистый щебень 20–40 мм выходит за область этого метода. АОСР фиксирует освидетельствование и ссылается на контроль; не заменяет протокол испытаний или отдельную форму акта уплотнения, если она предусмотрена для объекта. При осмотре бетонная подготовка и фундамент не выполнены. Этот акт не принимает природный грунт, песчаную подушку, бетонную подготовку, фундамент, дорожную одежду или отсыпку. Три вымышленных приложения только перечислены; отдельные файлы в скачивание не входят. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема ЩП-22 УЧ-ИС-Щ22-01 от 12.10.2026, границы, отметки и точки Т1-Т3
- 2. лабораторное или иное испытание: Протокол полевого определения плотности УЧ-ПР-Щ22-01 от 11.10.2026, метод замещения объёма по ГОСТ Р 70260-2022 и влажность по ГОСТ 5180-2015, точки Т1-Т3
- 3. иное приложение: Протокол опытного уплотнения УЧ-ОУ-Щ22-01 от 09.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)