

Объект капитального строительства Строительство административного здания (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-УТ-01	« 07.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Устройство теплоизоляции пола ТП1 в помещении 101: плиты XPS, один слой 100 мм, площадь 25,00 м²
Конструкция / элемент: Теплоизоляция пола ТП1 над неотапливаемым подвалом
Местоположение: Помещение 101, оси 1-2 / А-Б; отметки низа +0,000, верха +0,100
Журналы: Общий журнал работ, запись УЧ-УТ-01 от 06.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-08-АР, лист 5, узел ТП1 (учебное обозначение)
Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Плиты XPS, учебная марка УЧ-ТИ-1, 100 мм, CS(10/Y)300, партия УЧ-XPS-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-УТ-01 от 05.10.2026, ГОСТ 32310-2020

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема ТП1 УЧ-ИС-УТ-01 от 07.10.2026
2. иное приложение: Акт осмотра и обмеров ТП1 УЧ-ОСМ-УТ-01 от 07.10.2026

5. Даты: начала работ «06.10.2026» окончания работ «06.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с
РД УЧ-08-АР, лист 5; СП 71.13330.2017, п. 4.6 и 8.1.2; СП 29.13330.2011 (в применимых редакциях).

7. Разрешается производство последующих работ
по наименованию работы: Устройство разделительного слоя СЛ1 по ТП1 согласно УЧ-08-АР, лист 5

Дополнительные сведения
УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Данные вымышлены. Основание принято до укладки: УЧ-ОСН-УТ-01 от 05.10.2026. Контроль 07.10.2026: толщина 100 мм, площадь 25,00 м², примыкания и стыки по РД; повреждений плит не выявлено. СЛ1 ещё не уложен. XPS и его свойства заданы учебным проектом; CS(10/Y)300 не является допустимой нагрузкой на пол. Стяжка и весь пол этим актом не приняты. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема ТП1 УЧ-ИС-УТ-01 от 07.10.2026
2. иное приложение: Акт осмотра и обмеров ТП1 УЧ-ОСМ-УТ-01 от 07.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)