

Объект капитального строительства	Строительство административного здания (учебный объект) Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик» Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ШТ-01	« 09.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Штукатуров Ш.Ш., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебная отделка», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебная отделка»

ОГРН 0000000000000, ИНН 00000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Устройство гипсового штукатурного слоя внутренней кирпичной стены ШТ-1 перед шпатлеванием

Конструкция / элемент: Участок без проёмов 6,00×3,00 м, площадь 18,00 м²; однослойная штукатурка проектной толщиной 10 мм, фактическая толщина в контрольных точках 9 / 10 / 11 мм

Местоположение: Помещение 101, первый этаж, внутренняя сторона стены по оси А между осями 1-2; отметки от +0,000 до +3,000 по УЧ-17-АР, лист 8, узел ШТ-1

Журналы: Общий журнал работ, нанесение и удаление маяков УЧ-ШТ-01 от 24-25.09.2026; режим УЧ-ШТ-02 за 22.09-09.10.2026; контроль УЧ-ШТ-03 от 09.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-17-АР, лист 8, развёртка помещения 101 и узел ШТ-1; перечень скрытых работ и критерии заказчика (учебные обозначения)

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Сухая гипсовая штукатурная смесь «Учебная ШТ-10», партия УЧ-Г-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-ШТ-01 и техкарта УЧ-ТК-ШТ-01 от 21.09.2026 (учебные документы)

2. Грунтовка для впитывающего кирпичного основания «Учебная ГС-1», партия УЧ-ГР-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-ГР-01 от 21.09.2026 (учебный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка ШТ-1 УЧ-ИС-ШТ-01 от 09.10.2026

2. иное приложение: Лист контроля толщины, геометрии, состояния поверхности и режима УЧ-КК-ШТ-01 от 09.10.2026

3. лабораторное или иное испытание: Протокол лабораторного определения остаточной влажности штукатурки УЧ-ПР-ШТ-01 от 09.10.2026

4. иное приложение: Акт приёмки подготовленного кирпичного основания ШТ-1 УЧ-ОС-ШТ-01 от 23.09.2026

5. Даты: начала работ «24.09.2026» окончания работ «25.09.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-17-АР, лист 8, узел ШТ-1, перечень скрытых работ и критерии заказчика; СП 71.13330.2017, пп. 4.6, 7.2, 7.3.1 (в применимой редакции); техкарта УЧ-ТК-ШТ-01. Численные критерии заданы учебной РД, не исключённой таблицей 7.4 СП 71.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Грунтование принятого высохшего штукатурного слоя ШТ-1 и шпатлевание под последующую окраску по УЧ-17-АР, лист 8, узел ШТ-1 и техкартам материалов

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все сведения и документы вымышлены. Основание очищено и огрунтовано, принято 23.09.2026. Штукатурка выполнена 24-25.09.2026; маяки удалены, борозды восстановлены тем же составом. Сетка учебным узлом не предусмотрена. С 22.09 по 09.10.2026 поддерживались +20±2 °С и влажность воздуха 45-55%. Контроль 09.10.2026: толщина 9 / 10 / 11 мм при проектных 10±2 мм; просветы под рейкой 2 м 1,5 / 2,0 / 1,5 мм при требовании РД не более 2 мм; отклонение от вертикали до 1 мм на 1 м и 3 мм на высоту 3 м при критериях РД не более 2 мм/м и 6 мм на

высоту. Трещин, отслоений и осыпания не выявлено. Влажность слоя по трём пробам 0,6 / 0,7 / 0,6% по массе при критерии РД не более 1,0%. Слой высох и открыт для осмотра; шпатлёвка и окраска не выполнены. Акт относится только к ШТ-1. Параметры не являются универсальными допусками или проектом для другого объекта. Перечисленные приложения в PDF не включены. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка ШТ-1 УЧ-ИС-ШТ-01 от 09.10.2026
- 2. иное приложение: Лист контроля толщины, геометрии, состояния поверхности и режима УЧ-КК-ШТ-01 от 09.10.2026
- 3. лабораторное или иное испытание: Протокол лабораторного определения остаточной влажности штукатурки УЧ-ПР-ШТ-01 от 09.10.2026
- 4. иное приложение: Акт приёмки подготовленного кирпичного основания ШТ-1 УЧ-ОС-ШТ-01 от 23.09.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	Штукатуров Ш.Ш. (фамилия, инициалы)	(подпись)