

Объект капитального строительства	Строительство административного здания (учебный объект) Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик» Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ОК-01	« 11.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Оконов О.О., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебные окна», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебные окна»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Установка и механическое крепление оконного блока ПВХ ОК-1 перед заполнением монтажного зазора

Конструкция / элемент: Белый оконный блок ПВХ ОК-1, 1 шт., габарит 1500×1400 мм с подставочным профилем; 14 крепёжных пластин КР-1 и колодки по УЧ-19-АР, лист 8, узел ОК-1

Местоположение: Первый этаж, помещение 101, наружная стена по оси А между осями 1-2; низ блока +0,900; проём ОК-1 без четверти, 1560×1460 мм, полнотелый кирпич

Журналы: Журнал монтажных работ УЧ-Ж-ОК-01: приёмка проёма 09.10.2026; установка, пооперационный контроль крепежа 10.10.2026; освидетельствование 11.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-19-АР, лист 8, узел ОК-1, спецификация и схема крепления, перечень скрытых работ; учебная техкарта УЧ-ТК-ОК-01

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Оконный блок ПВХ ОК-1 «Учебное окно», белый, 1500×1400 мм с подставочным профилем, партия УЧ-ОК-01 — Паспорт изделия УЧ-ПС-ОК-01 от 08.10.2026; инструкция изготовителя УЧ-ИМ-ОК-01 (учебные документы)

2. Комплект крепления КР-1: 14 стальных пластин и крепёж к коробке и полнотелому кирпичу, партия УЧ-КР-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-КР-01 от 08.10.2026; инструкция комплекта УЧ-ИМ-КР-01 (учебные документы)

3. Несущие полимерные колодки, партия УЧ-КЛ-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-КЛ-01 от 08.10.2026 (учебный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема положения блока, колодок и креплений УЧ-ИС-ОК-01 от 11.10.2026

2. иное приложение: Лист измерений положения коробки и монтажных зазоров УЧ-ИЗ-ОК-01 от 11.10.2026

3. иное приложение: Лист пооперационного контроля крепежа УЧ-КК-ОК-01 от 10.10.2026

4. иное приложение: Акт приёмки подготовленного проёма ОК-1 УЧ-ФР-ОК-01 от 09.10.2026

5. Даты: начала работ «10.10.2026» окончания работ «10.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-19-АР, лист 8, узел ОК-1 и перечень скрытых работ; ГОСТ 34378-2018, пп. 7.1.7, 7.2.1, 8.5; ГОСТ 30971-2012, пп. 6.4–6.5 (в применимой части); учебная техкарта УЧ-ТК-ОК-01 и инструкции изготовителей. Размеры, схема, крепёж и численные критерии заданы учебной документацией и не являются проектом другого объекта.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Устройство монтажного шва узла ОК-1 по УЧ-19-АР, лист 8 и УЧ-ТК-ОК-01 с поэтапным контролем заполнения зазора и изоляционных слоёв; до отделки откосов предъявить предусмотренные скрытые этапы

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все сведения, изделия, материалы и документы вымышлены. Уведомление УЧ-УВ-ОК-01 от 05.10.2026 о предъявлении крепления 11.10.2026 в 10:00. Проём принят 09.10.2026, поверхности очищены, дефекты устранены. Блок установлен и закреплён 10.10.2026. Критерии

учебной РД: отклонения не более 2 мм на полную высоту и ширину, зазоры 30±5 мм, заглубление крепежа не менее 60 мм. Изделие и проём: Размеры подтверждены; проём без четверти, наружная стена из полнотелого кирпича; Положение коробки: Вертикаль: 1 мм на 1400 мм; горизонталь: 1 мм на 1500 мм, контроль уровнем; Монтажные зазоры: По 30 мм слева, справа, сверху и снизу; измерены в углах и серединах сторон; Механическое крепление: 14 пластин; расположение, крепление, посадка и заглубление 60 мм подтверждены пооперационным контролем и схемой; Опорные колодки: Несущие колодки в рабочем положении; временные клинья и дистанционные колодки удалены; коробка не смещена, зазор открыт. Стеклопакеты и створки возвращены после крепления; после первичной регулировки створки открываются и закрываются без заедания, видимых повреждений нет. При осмотре 11.10.2026 коробка, крепления и колодки доступны, заполнение зазора, наружная и внутренняя изоляция ещё не выполнены. Учебный узел предусматривает наружный герметик по жгуту, без предварительного монтажа ПСУЛ; материалы следующего этапа в этом акте не перечисляются как применённые. Разрешение относится к монтажному шву ОК-1, не к отделке откосов. Крепление не подтверждает готовый шов и сдачу окна в целом. Глубина крепежа подтверждена при установке, а не только поздним визуальным осмотром. Четыре приложения только перечислены, в скачиваемый PDF не включены. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема положения блока, колодок и креплений УЧ-ИС-ОК-01 от 11.10.2026
- 2. иное приложение: Лист измерений положения коробки и монтажных зазоров УЧ-ИЗ-ОК-01 от 11.10.2026
- 3. иное приложение: Лист пооперационного контроля крепежа УЧ-КК-ОК-01 от 10.10.2026
- 4. иное приложение: Акт приёмки подготовленного проёма ОК-1 УЧ-ФР-ОК-01 от 09.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию

Оконов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)