ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Журнал гидроизоляции фундаментов и подземных стен № ДЕМО-ГИ-01

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

Организация	ООО «Учебный подрядчик»
Объект	Учебный корпус, подземная часть
Адрес	Учебный адрес, ул. Демонстрационная, д. 7
Принятая форма, проект и ППР	Учебные РД ДЕМО-ГИ и ППР ДЕМО-01. Материалы, требования и результаты показаны для знакомства с формой.
Ответственный за ведение	Учебный мастер Примеров В. В.
Период ведения	05.06.2000 — журнал не закрыт

Рабочая форма объекта для рулонной и обмазочной гидроизоляции. Основания для заполнения: проект, ППР, СП 71.13330.2017 и СП 250.1325800.2016 в применимой части.

Учёт изоляционных работ в общем журнале ведут по пункту 4.7 СП 71.13330.2017.

В журнале фиксируют фактический контроль и решение ответственного. АОСР и подписи оформляют отдельно. Фотографии доступны в записи кабинета, их имена приведены для сверки.

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Запись № 1 · 05.06.2000

Устройство гидроизоляционного слоя

Участок и выполненные работы

Участок, оси, отметки: Учебный участок ГИ-1. Подземная стена, оси А/1–3, отметка −2,400

Выполненные работы: Уложили первый рулонный слой наружной гидроизоляции подземной стены.

Фактические условия выполнения работ: Основание сухое. Температура воздуха +18 °С (учебное значение).

Основание, слои и материалы

Основание и его подготовка: Учебную поверхность очистили и огрунтовали. Грунтовка высохла.

Материалы, партии и документы качества: Учебный рулонный материал ДЕМО-РГИ, партия УЧ-25, паспорт ДЕМО-025.

Слои и фактические параметры: Первый слой, 24 м². Фактические продольные нахлёсты 108 и 111 мм.

Швы, примыкания и проходки: Внутренний угол усилен полосой по учебному узлу 3, переход на плиту осмотрен до закрытия.

Требования проекта, ППР и технической документации: Учебная карта ДЕМО-ТК-01: продольный нахлёст от 100 мм. Усиление угла по узлу 3 учебной РД.

Контроль и решение

Фактические результаты контроля: Нахлёсты измерены в двух точках, открытые кромки при учебном осмотре не обнаружены.

Решение ответственного лица: Принято ответственным лицом

Замечания и принятые меры: Учебный акт оформлен до укладки следующего слоя.

Ответственный за контроль, ФИО: Учебный мастер Примеров В. В.

Внешние реквизиты АОСР: Учебный АОСР ДЕМО-ГИ-01 от 05.06.2000

Подпись ответственного _____

Подпись представителя контроля _____

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Запись № 2 · 06.06.2000

Швы, примыкания и проходки

Участок и выполненные работы

Участок, оси, отметки: Учебный участок ГИ-2. Фундамент, оси Б/З–4, проходка П1

Выполненные работы: Нанесли первый слой обмазочной гидроизоляции на примыкании к проходке П1.

Фактические условия выполнения работ: Температура воздуха +20 °С. Осадков в момент нанесения по учебному наблюдению не было.

Основание, слои и материалы

Основание и его подготовка: Перед нанесением очистили поверхность вокруг гильзы и заделали раковины.

Материалы, партии и документы качества: Учебный обмазочный состав ДЕМО-ОГИ, партия УЧ-26, паспорт ДЕМО-026.

Слои и фактические параметры: Первый слой, 6 м². По учебным замерам толщина в двух точках 0,89 и 0,92 мм.

Швы, примыкания и проходки: Примыкание к гильзе П1 по учебному узлу 5. Кромка манжеты оставлена доступной для осмотра.

Требования проекта, ППР и технической документации: Учебная карта ДЕМО-ТК-02: толщина отверждённого слоя от 0,8 мм, сплошность в зоне примыкания.

Контроль и решение

Фактические результаты контроля: При учебном осмотре выявлен пропуск у кромки манжеты, рядом с точкой П1-2.

Решение ответственного лица: Требуется исправление

Замечания и принятые меры: Устранить пропуск и повторно предъявить участок перед защитой гидроизоляции.

Ответственный за контроль, ФИО: Учебный мастер Примеров В. В.

Подпись ответственного _____

Подпись представителя контроля _____

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ