ЖУРНАЛ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ ДЕМО-КР-01

ОБРАЗЕЦ — УЧЕБНЫЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

Организация	ООО «Учебный подрядчик»
Объект	Учебный корпус, плоская кровля
Адрес	Учебный адрес, ул. Демонстрационная, д. 5
Принятая форма, проект и ППР	Учебные РД ДЕМО-КР и ППР ДЕМО-01. Все материалы, требования и результаты приведены для знакомства с формой.
Ответственный за ведение	Учебный мастер Примеров В. В.
Период ведения	15.05.2000 — журнал не закрыт

Рабочая форма объекта для плоских кровель с рулонным и мастичным покрытием. Основания: СП 71.13330.2017 с Изменением № 4, пп. 4.6–4.8 и раздел 5; СП 17; принятые проект и ППР. Приложение В СП 71 содержит предписание, а не бланк этого журнала.

Записываются фактические сведения и решение ответственного лица. Программа не устанавливает допуски и не подтверждает приёмку автоматически. АОСР остаётся отдельным документом. Наличие редакции PDF и статус записи АОСР не подтверждают подписание. ФИО не заменяют подписи; подписание оформляется отдельно.

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Запись № 1 · 15.05.2000

Рулонное покрытие · Водоизоляционный ковёр

Участок и выполненные работы

Участок, оси, захватка: Учебный участок КР-1, оси 1–3 / А–Б

Слой и описание работ: Нижний слой водоизоляционного ковра

Материалы, партии и документы качества: Учебный битумосодержащий рулонный материал ДЕМО-Р, партия УЧ-15

Площадь и единица измерения: 42 м²

Фактические условия выполнения работ: Основание сухое. Учебная запись о температуре воздуха: +16 °С

Требования и параметры

Требования проекта, ППР и технической документации: По учебной карте ДЕМО-Р продольный нахлёст от 100 мм, поперечный от 150 мм. Примыкание по узлу 4 РД ДЕМО-КР.

Фактический контроль нахлёстов и швов рулонного покрытия: Учебные замеры по ведомости ДЕМО-Р-01. Продольные нахлёсты 106, 108 и 110 мм. Поперечные нахлёсты 156 и 162 мм.

Контроль и решение

Фактические результаты контроля: Осмотр швов и замеры нахлёстов записаны в учебную ведомость ДЕМО-Р-01. Замечаний по этому слою нет.

Решение ответственного лица: Принято ответственным лицом

Замечания и принятые меры: Перед укладкой верхнего слоя оформлен учебный акт

Ответственный за контроль: Учебный мастер Примеров В. В.

Внешние реквизиты АОСР

Учебный АОСР ДЕМО-КР-01 от 15.05.2000

Подпись ответственного: _____

Подпись представителя контроля: _____

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Запись № 2 · 16.05.2000

Мастичное покрытие · Водоизоляционный ковёр

Участок и выполненные работы

Участок, оси, захватка: Учебный участок КР-2, оси 4–6 / А–Б

Слой и описание работ: Первый слой мастичного покрытия

Материалы, партии и документы качества: Учебная полимерная мастика ДЕМО-М, партия УЧ-16

Площадь и единица измерения: 18 м²

Фактические условия выполнения работ: Основание подготовлено. Учебная запись о температуре воздуха: +18 °С

Требования и параметры

Требования проекта, ППР и технической документации: По учебной карте ДЕМО-М толщина отверждённого первого слоя от 0,8 до 1,0 мм. Сплошность на примыкании по узлу 6 РД ДЕМО-КР.

Мастичный слой: расход, толщина и другие фактические параметры: В трёх точках по учебной схеме ДЕМО-М-02 измерена толщина 0,86, 0,89 и 0,92 мм.

Контроль и решение

Фактические результаты контроля: При учебном осмотре выявлен пропуск в зоне примыкания к парапету

Решение ответственного лица: Требуется исправление

Замечания и принятые меры: Устранить пропуск и провести повторный контроль перед закрытием слоя

Ответственный за контроль: Учебный мастер Примеров В. В.

Подпись ответственного: _____

Подпись представителя контроля: _____

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ