АКТ № УЧ-ПР-01
о приостановке работ на объекте

г. Примерный · 26.10.2026

Объект и адрес: Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1. Все сведения вымышлены.

Договор, предмет и стороны: Учебный договор строительного подряда УЧ-СП-01 от 01.10.2026, отделка второго этажа.

Инициатор и документ обращения или решения: ООО «Учебный подрядчик»; учебное обращение УЧ-ПИС-07 от 26.10.2026.

Обстоятельства и причины приостановки: При осмотре 26.10.2026 выявлено отсутствие в РД решения верхнего узла примыкания перегородки к перекрытию. Участок оставлен открытым.

Договорные и документальные основания: Учебный пункт 4.3 договора; обращение УЧ-ПИС-07 и схема участка УЧ-СХ-01.

По указанным сведениям перечисленные работы фактически приостановлены.
Дата фактической приостановки: 26.10.2026 в 09:00

Только перечисленные работы и участки по указанному договору.

1. Участники

Подрядчик: ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация)
Представитель: Производитель работ Примеров П. П. (учебные данные)
Полномочия: Учебная доверенность УЧ-Д1 от 01.10.2026 на фиксацию состояния работ.

Заказчик: ООО «Учебный заказчик» (вымышленная организация)

Представитель: Инженер Образцов О. О. (учебные данные)
Полномочия: Учебная доверенность УЧ-Д2 от 01.10.2026 на участие в осмотре и фиксацию замечаний.

2. Приостановленные работы и состояние

№	Работа или этап	Участок / границы
1	**Завершение перегородки в узле примыкания**	Второй этаж, оси 2–3/А–Б, верх перегородки по схеме УЧ-СХ-01.
1	Документ / позиция: Учебный чертёж УЧ-АР-12, изм. 0, узел 3. Фактическое состояние: Выполнена нижняя часть перегородки. Верхний узел не выполнен, участок оставлен открытым. Примечание: Учебные фотографии УЧ-ФОТО-01 и 02.	
2	**Закрытие указанного узла облицовкой**	Тот же участок второго этажа; границы по схеме УЧ-СХ-01.
2	Документ / позиция: Учебное задание УЧ-ОТД-02, позиция 4. Фактическое состояние: Облицовка в границах узла не выполнена. Материалы размещены на выделенной площадке. Примечание: Состояние описано на дату акта.	

Позиций: 2. Состояние и границы приведены отдельно по каждой работе.

Остальные работы и границы: Отделка помещений вне осей 2–3/А–Б рассматривается по отдельным заданиям. Остановка этих работ настоящим актом не фиксируется.

3. Предупреждение заказчика

Сведения о предупреждении: По указанным сведениям предупреждение направлено и получено адресатом.

Предупреждение и способ направления: УЧ-ПИС-07 от 26.10.2026, 09:05: верхний узел и затрагиваемые работы; направлено заказчику через учебный документооборот.

Подтверждение получения: Учебная квитанция УЧ-КВ-07 от 26.10.2026, 09:15: получение заказчиком. Все реквизиты вымышлены.

Дата направления: 26.10.2026 · **Дата получения:** 26.10.2026

4. Сохранность и дальнейшие действия

Меры сохранности и ограничения на участке: Оградить открытый участок и ограничить доступ; сохранить маркировку материалов. Работы по закрытию узла не выполнять до рассмотрения решения.

Ответственные: кто, за какие действия и в какие сроки: Примеров П. П. — ограждение и сохранность участка; Образцов О. О. — передача обращения на рассмотрение заказчику. Срок первого осмотра: 27.10.2026.

Условия и порядок рассмотрения возобновления работ: Получить и рассмотреть уточнённое решение узла, проверить условия участка и оформить дальнейшие действия по договору. Дата возобновления не установлена.

Приложения: документы, схемы, фотографии: Учебная схема УЧ-СХ-01, фотографии УЧ-ФОТО-01 и 02, обращение и квитанция. Приложения передаются отдельно.

Дополнительные условия: УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все данные вымышлены, подписи пустые. Изменение цены и договорных сроков этим примером не согласовано.

Акт фиксирует указанные сведения о работах и обстоятельствах их приостановки. Своевременность и надлежащее направление предупреждения, основания остановки и дальнейшие действия оцениваются по договору и применимым требованиям. Последствия для приёмки, договорных сроков и расчётов определяются по своим основаниям. Условия рассмотрения возобновления не подтверждают фактическое продолжение работ. Приложения передаются отдельно.

Подрядчик
Производитель работ Примеров П. П. (учебные данные)

Подпись / дата подписания

Заказчик
Инженер Образцов О. О. (учебные данные)

Подпись / дата подписания